



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(JULHO DE 2022)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA UNIDADE DE ESCOLAR RAIMUNDO PINHEIRO MELO- (RPM).
- **Nome do Contratado:** CBS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI;
- **Local de Execução da Obra:** RUA JOSÉ OLEGÁRIO PINHEIRO
- **Origem do Recurso:** FUNDO MANUT. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO;
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-00003– NÚMERO DE CONTRATO – 2022042802;
- A vigência deste Contrato terá início em 28 de Abril de 2022 e o término em 31 de Dezembro de 2022.
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 03/05/2022;
- **Ordem de serviço - Data de Fim da Obra:** 02/11/2022;
- **Valor Total da Obra:** R\$: 1.315.973,53  
ESCOLA – R\$: 663.766,43;  
QUADRA – R\$: 652.207,10  
ADITIVO – R\$: 0,00;  
TOTAL – R\$: 1.315.973,53
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 108.424,74
- **Percentual total aplicado:** 8,24%
- **Percentual mensal aplicado:** 2,51%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 32.974,82

BM-02 – QUADRA – PERÍODO: 09/06/2022 – 06/07/2022

ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA

CREA-PA 151035882-0

Tayrine Kirna Silveira  
Eng<sup>a</sup> Civil  
CREA-PA 151035882-0



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  
CNPJ: 01.612.999/0001-92

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(JULHO DE 2022)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA UNIDADE DE ESCOLAR RAIMUNDO PINHEIRO MELO (RPM).
- **Nome do Contratado:** CBS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI;
- **Local de Execução da Obra:** RUA JOSÉ OLEGÁRIO PINHEIRO
- **Origem do Recurso:** FUNDO MANUT. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO;
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-00003– NÚMERO DE CONTRATO – 2022042802;
- A vigência deste Contrato terá início em 28 de Abril de 2022 e o término em 31 de Dezembro de 2022.
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 03/05/2022;
- **Ordem de serviço - Data de Fim da Obra:** 02/11/2022;
- **Valor Total da Obra:** R\$: 1.315.973,53  
ESCOLA – R\$: 663.766,43;  
QUADRA – R\$: 652.207,10  
ADITIVO – R\$: 0,00;  
TOTAL – R\$: 1.315.973,53
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 165.892,84
- **Percentual total aplicado:** 12,61%
- **Percentual mensal aplicado:** 4,37%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 57.468,10

BM-01 – ESCOLA – PERÍODO: 09/06/2022 – 06/07/2022

ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA  
CREA-PA 151035882-0

Tairine Kirna Silveira  
Eng<sup>a</sup> Civil  
CREA-PA 151035882-0




ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  
CNPJ: 01.612.999/0001-92

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(JULHO DE 2022)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL BENEDITA ROSA DE MELO (TIA BIBI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- **Nome do Contratado:** CBS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI;
- **Local de Execução da Obra:** RUA JOSÉ OLEGÁRIO PINHEIRO
- **Origem do Recurso:** FUNDO MANUT. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO;
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-00001- NÚMERO DE CONTRATO – 2022042801;
- A vigência deste Contrato terá início em 28 de Abril de 2022 e o término em 31 de Dezembro de 2022.
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 03/05/2022;
- **Ordem de serviço - Data de Fim da Obra:** 02/11/2022;
- **Valor Total da Obra:** R\$: 792.411,54  
ESCOLA – R\$: 792.411,54;  
ADITIVO – R\$: 0,00;  
TOTAL – R\$: 792.411,54
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 283.546,83
- **Percentual total aplicado:** 35,78%
- **Percentual mensal aplicado:** 11,39%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 90.250,60

BM-03 – ESCOLA – PERÍODO: 28/06/2022 – 26/07/2022

  
\_\_\_\_\_  
**ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA**  
CREA-PA 151035882-0  
Tairine Kirna Silveira  
Eng<sup>a</sup> Civil  
CREA-PA 151035882-0





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  
CNPJ: 01.612.999/0001-92

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(JULHO DE 2022)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA e DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA GORAYEB.
- **Nome do Contratado:** FENIX LOGISTICA, COMERCIO E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI.
- **Local de Execução da Obra:** RUA SÃO SEBASTIÃO – TRACUATEUA/PA;
- **Origem do Recurso:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO;
- **Número do Processo Licitatório:** 02/2021-00003 – NÚMERO DE CONTRATO – 2021082401;
- A A vigência deste Contrato tem início em 24 de Agosto de 2021 e o término em 24 de Agosto de 2022.
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 30/08/2021;
- **Ordem de serviço - Data de Fim da Obra:** 26/02/2022;
- **Valor Total da Obra:** R\$: 1.014.914,61  
ESCOLA – R\$: 374.100,50  
QUADRA – R\$: 304.450,10  
TOTAL – R\$: 678.550,60  
ADITIVO – R\$: 336.364,01;  
TOTAL GERAL – R\$: 1.014.914,61
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 927.761,78
- **Percentual total aplicado:** 91,41%
- **Percentual mensal aplicado:** 8,01%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 81.277,78

BM-03 – QUADRA – PERÍODO: 01/06/2022 – 31/07/2022

ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA  
CREA-PA 151035882-0

Tayrine Kirna Silveira  
Eng<sup>a</sup> Civil  
CREA-PA 151035882-0