



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(OUTUBRO DE 2022)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA UNIDADE DE ESCOLAR RAIMUNDO PINHEIRO MELO (RPM).
- **Nome do Contratado:** CBS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI;
- **Local de Execução da Obra:** RUA JOSÉ OLEGÁRIO PINHEIRO
- **Origem do Recurso:** FUNDO MANUT. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO;
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-00003– NÚMERO DE CONTRATO – 2022042802;
- A vigência deste Contrato terá início em 28 de Abril de 2022 e o término em 31 de Dezembro de 2022.
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 03/05/2022;
- **Ordem de serviço - Data de Fim da Obra:** 02/11/2022;
- **Valor Total da Obra:** R\$: 1.315.973,53
ESCOLA – R\$: 663.766,43;
QUADRA – R\$: 652.207,10
ADITIVO – R\$: 0,00;
TOTAL – R\$: 1.315.973,53
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 591.250,81
- **Percentual total aplicado:** 44,93%
- **Percentual mensal aplicado:** 4,46%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 58.726,73

BM-04 – ESCOLA – PERÍODO: 07/09/2022 – 02/10/2022

ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA
CREA-PA 151035882-0

Tayrine Kirna Silveira
Eng^a Civil
CREA-PA 151035882-0



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(OUTUBRO DE 2022)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA UNIDADE DE ESCOLAR RAIMUNDO PINHEIRO MELO-(RPM).
- **Nome do Contratado:** CBS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI;
- **Local de Execução da Obra:** RUA JOSÉ OLEGÁRIO PINHEIRO
- **Origem do Recurso:** FUNDO MANUT. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO;
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-00003– NÚMERO DE CONTRATO – 2022042802;
- A vigência deste Contrato terá início em 28 de Abril de 2022 e o término em 31 de Dezembro de 2022.
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 03/05/2022;
- **Ordem de serviço - Data de Fim da Obra:** 02/11/2022;
- **Valor Total da Obra:** R\$: 1.315.973,53
ESCOLA – R\$: 663.766,43;
QUADRA – R\$: 652.207,10
ADITIVO – R\$: 0,00;
TOTAL – R\$: 1.315.973,53
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 683.433,31
- **Percentual total aplicado:** 51,93%
- **Percentual mensal aplicado:** 7,00%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 92.182,50

BM-05 – QUADRA – PERÍODO: 07/09/2022 – 01/10/2022

ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA
CREA-PA 151035882-0

Tayrine Kirna Silveira
Eng^a Civil
CREA-PA 151035882-0



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(OUTUBRO DE 2022)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA UNIDADE DE ESCOLAR RAIMUNDO PINHEIRO MELO-(RPM).
- **Nome do Contratado:** CBS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI;
- **Local de Execução da Obra:** RUA JOSÉ OLEGÁRIO PINHEIRO
- **Origem do Recurso:** FUNDO MANUT. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO;
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-00003– NÚMERO DE CONTRATO – 2022042802;
- A vigência deste Contrato terá início em 28 de Abril de 2022 e o término em 31 de Dezembro de 2022.
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 03/05/2022;
- **Ordem de serviço - Data de Fim da Obra:** 02/11/2022;
- **Valor Total da Obra:** R\$: 1.315.973,53
ESCOLA – R\$: 663.766,43;
QUADRA – R\$: 652.207,10
ADITIVO – R\$: 0,00;
TOTAL – R\$: 1.315.973,53
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 766.741,35
- **Percentual total aplicado:** 58,26%
- **Percentual mensal aplicado:** 6,33%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 83.308,04

BM-05 – ESCOLA – PERÍODO: 07/09/2022 – 02/10/2022

ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA
CREA-PA 151035882-0

Tayrine Kirna Silveira
Eng^a Civil
CREA-PA 151035882-0



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(OUTUBRO DE 2022)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA UNIDADE DE ESCOLAR RAIMUNDO PINHEIRO MELO- (RPM).
- **Nome do Contratado:** CBS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI;
- **Local de Execução da Obra:** RUA JOSÉ OLEGÁRIO PINHEIRO
- **Origem do Recurso:** FUNDO MANUT. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO;
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-00003– NÚMERO DE CONTRATO – 2022042802;
- A vigência deste Contrato terá início em 28 de Abril de 2022 e o término em 31 de Dezembro de 2022.
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 03/05/2022;
- **Ordem de serviço - Data de Fim da Obra:** 02/11/2022;
- **Valor Total da Obra:** R\$: 1.315.973,53
ESCOLA – R\$: 663.766,43;
QUADRA – R\$: 652.207,10
ADITIVO – R\$: 0,00;
TOTAL – R\$: 1.315.973,53
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 845.062,74
- **Percentual total aplicado:** 64,22%
- **Percentual mensal aplicado:** 5,95%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 78.321,39

BM-06 – QUADRA – PERÍODO: 02/10/2022 – 25/10/2022

ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA
CREA-PA 151035882-0

Tayrine Kirna Silveira
Eng^a Civil
CREA-PA 151035882-0



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 01.612.999/0001-92

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(OUTUBRO DE 2022)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL BENEDITA ROSA DE MELO (TIA BIBI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- **Nome do Contratado:** CBS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI;
- **Local de Execução da Obra:** RUA JOSÉ OLEGÁRIO PINHEIRO
- **Origem do Recurso:** FUNDO MANUT. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO;
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-00001– NÚMERO DE CONTRATO – 2022042801;
- A vigência deste Contrato terá início em 28 de Abril de 2022 e o término em 31 de Dezembro de 2022.
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 03/05/2022;
- **Ordem de serviço - Data de Fim da Obra:** 02/11/2022;
- **Valor Total da Obra:** R\$: 792.411,54
ESCOLA – R\$: 792.411,54;
ADITIVO – R\$: 0,00;
TOTAL – R\$: 792.411,54
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 650.617,64
- **Percentual total aplicado:** 82,11%
- **Percentual mensal aplicado:** 17,43%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 138.133,78

BM-06 – ESCOLA – PERÍODO: 25/09/2022 – 11/10/2022

ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA
CREA-PA 151035882-0

Tayrine Kirna Silveira
Eng^a Civil
CREA-PA 151035882-0



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(OUTUBRO DE 2022)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL BENEDITA ROSA DE MELO (TIA BIBI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- **Nome do Contratado:** CBS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI;
- **Local de Execução da Obra:** RUA JOSÉ OLEGÁRIO PINHEIRO
- **Origem do Recurso:** FUNDO MANUT. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO;
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-00001– NÚMERO DE CONTRATO – 2022042801;
- A vigência deste Contrato terá início em 28 de Abril de 2022 e o término em 31 de Dezembro de 2022.
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 03/05/2022;
- **Ordem de serviço - Data de Fim da Obra:** 02/11/2022;
- **Valor Total da Obra:** R\$: 792.411,54
ESCOLA – R\$: 792.411,54;
ADITIVO – R\$: 0,00;
TOTAL – R\$: 792.411,54
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 731.089,46
- **Percentual total aplicado:** 92,26%
- **Percentual mensal aplicado:** 10,16%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 80.471,82

BM-07 – ESCOLA – PERÍODO: 25/09/2022 – 11/10/2022

ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA

CREA-PA 151035882-0

Tayrine Kirna Silveira

Eng^a Civil

CREA-PA 151035882-0



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(OUTUBRO DE 2022)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS E QUADRA COBERTA NA VILA FLEXEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- **Nome do Contratado:** FENIX LOGISTICA, COMERCIO E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI.
- **Local de Execução da Obra:** COMUNIDADE DA FLEXEIRA – TRACUATEUA/PA.
- **Origem do Recurso:** FUNDO MANUT. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA PUBLICA.
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2022-00001– NÚMERO DE CONTRATO – 2022060601;
- O prazo de vigência do presente Contrato é de 180 (Cento e oitenta) dias.
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 15/06/2022;
- **Ordem de serviço - Data de Fim da Obra:** 11/12/2022;
- **Valor Total da Obra:** R\$: 4.071.862,44
ESCOLA – R\$: 3.295.135,01
QUADRA - R\$: 776.727,43
ADITIVO – R\$: 0,00;
TOTAL – R\$: 4.071.862,44
- **Valor Total Aplicado:** R\$: R\$: 337.997,87
- **Percentual total aplicado:** 8,30%
- **Percentual mensal aplicado:** 2,68%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$: 109.133,61

BM-02 – ESCOLA – PERÍODO: 01/09/2022 – 27/10/2022

ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA

CREA-PA 151035882-0

Tayrine Kirna Silveira

Eng^a Civil

CREA-PA 151035882-0