



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 01.612.999/0001-92

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(NOVEMBRO DE 2022)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA UNIDADE DE ESCOLAR RAIMUNDO PINHEIRO MELO (RPM).
- **Nome do Contratado:** CBS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI;
- **Local de Execução da Obra:** RUA JOSÉ OLEGÁRIO PINHEIRO
- **Origem do Recurso:** FUNDO MANUT. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO;
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-00003– NÚMERO DE CONTRATO – 2022042802;
- A vigência deste Contrato terá início em 28 de Abril de 2022 e o término em 31 de Dezembro de 2022.
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 03/05/2022;
- **Ordem de serviço - Data de Fim da Obra:** 02/11/2022;
- **Valor Total da Obra:** R\$: 1.315.973,53
ESCOLA – R\$: 663.766,43;
QUADRA – R\$: 652.207,10
ADITIVO – R\$: 0,00;
TOTAL – R\$: 1.315.973,53
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 1.119.712,57
- **Percentual total aplicado:** 85,09%
- **Percentual mensal aplicado:** 7,21%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 94.916,21

BM-07 – ESCOLA – PERÍODO: 15/11/2022 – 30/11/2022

ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA
CREA-PA 151035882-0

Tayrine Kirna Silveira
Eng.ª Civil
CREA-PA 151035882-0



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 01.612.999/0001-92

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(NOVEMBRO DE 2022)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA UNIDADE DE ESCOLAR RAIMUNDO PINHEIRO MELO (RPM).
- **Nome do Contratado:** CBS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI;
- **Local de Execução da Obra:** RUA JOSÉ OLEGÁRIO PINHEIRO
- **Origem do Recurso:** FUNDO MANUT. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO;
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-00003– NÚMERO DE CONTRATO – 2022042802;
- A vigência deste Contrato terá início em 28 de Abril de 2022 e o término em 31 de Dezembro de 2022.
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 03/05/2022;
- **Ordem de serviço - Data de Fim da Obra:** 02/11/2022;
- **Valor Total da Obra:** R\$: 1.315.973,53
ESCOLA – R\$: 663.766,43;
QUADRA – R\$: 652.207,10
ADITIVO – R\$: 0,00;
TOTAL – R\$: 1.315.973,53
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 1.024.796,36
- **Percentual total aplicado:** 77,87%
- **Percentual mensal aplicado:** 4,27%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 56.132,20

BM-07 – QUADRA – PERÍODO: 26/10/2022 – 25/11/2022

ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA

CREA-PA 151035882-0

Tayrine Kirna Silveira

Eng^a Civil

CREA-PA 151035882-0