



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 01.612.999/0001-92

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(JANEIRO DE 2023)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS E QUADRA COBERTA NA VILA FLEXEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- **Nome do Contratado:** FENIX LOGISTICA, COMERCIO E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI.
- **Local de Execução da Obra:** COMUNIDADE DA FLEXEIRA – TRACUATEUA/PA.
- **Origem do Recurso:** FUNDO MANUT. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA PUBLICA.
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2022-00001– NÚMERO DE CONTRATO – 2022060601;
- O prazo de vigência do presente Contrato é de 180 (Cento e oitenta) dias.
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 15/06/2022;
- **Ordem de serviço - Data de Fim da Obra:** 11/12/2022;
- **Valor Total da Obra:** R\$: 4.071.862,44
ESCOLA – R\$: 3.295.135,01
QUADRA - R\$: 776.727,43
ADITIVO – R\$: 0,00;
TOTAL – R\$: 4.071.862,44
- **Valor Total Aplicado:** R\$: R\$: 466.204,76
- **Percentual total aplicado:** 11,45%
- **Percentual mensal aplicado:** 3,15%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$: 128.206,89

BM-03 – ESCOLA – PERIODO: 29/10/2022 – 30/11/2022

ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA
CREA-PA 151035882-0



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 01.612.999/0001-92

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(JANEIRO DE 2023)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS E QUADRA COBERTA NA VILA FLEXEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- **Nome do Contratado:** FENIX LOGISTICA, COMERCIO E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI.
- **Local de Execução da Obra:** COMUNIDADE DA FLEXEIRA – TRACUATEUA/PA.
- **Origem do Recurso:** FUNDO MANUT. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA PUBLICA.
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2022-00001– NÚMERO DE CONTRATO – 2022060601;
- O prazo de vigência do presente Contrato é de 180 (Cento e oitenta) dias.
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 15/06/2022;
- **Ordem de serviço - Data de Fim da Obra:** 11/12/2022;
- **Valor Total da Obra:** R\$: 4.071.862,44
ESCOLA – R\$: 3.295.135,01
QUADRA - R\$: 776.727,43
ADITIVO – R\$: 0,00;
TOTAL – R\$: 4.071.862,44
- **Valor Total Aplicado:** R\$: R\$: 648.335,27
- **Percentual total aplicado:** 15,92%
- **Percentual mensal aplicado:** 4,47%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$: 182.130,51

BM-04 – ESCOLA – PERIODO: 01/12/2022 – 10/01/2023

ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA
CREA-PA 151035882-0