



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

---

(JUNHO DE 2023)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS E QUADRA COBERTA NA VILA FLEXEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- **Nome do Contratado:** FENIX LOGISTICA, COMERCIO E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI.
- **Local de Execução da Obra:** COMUNIDADE DA FLEXEIRA – TRACUATEUA/PA.
- **Origem do Recurso:** FUNDO MANUT. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA PUBLICA.
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2022-00001– NÚMERO DE CONTRATO – 2022060601;
- O prazo de vigência do presente Contrato é de 180 (Cento e oitenta) dias.
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 15/06/2022;
- **Ordem de serviço - Data de Fim da Obra:** 11/12/2022;
- **Valor Total da Obra:** R\$: 4.071.862,44  
ESCOLA – R\$: 3.295.135,01  
QUADRA - R\$: 776.727,43  
ADITIVO – R\$: 0,00;  
TOTAL – R\$: 4.071.862,44
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 848.285,86
- **Percentual total aplicado:** 20,83%
- **Percentual mensal aplicado:** 4,91%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$: 199.950,59

BM-05 – ESCOLA – PERÍODO: 11/01/2023 – 10/03/2023

---

ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA  
CREA-PA 151035882-0