



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(MAIO DE 2023)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA UNIDADE DE ESCOLAR RAIMUNDO PINHEIRO MELO- (RPM).
- **Nome do Contratado:** WJR EMPREENDIMENTOS LTDA;
- **Local de Execução da Obra:** RUA JOSÉ OLEGÁRIO PINHEIRO
- **Origem do Recurso:** FUNDO MANUT. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO;
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-00003– NÚMERO DE CONTRATO – 2022042802;
- A vigência deste Contrato terá início em 28 de Abril de 2022 e o término em 31 de Dezembro de 2022.
- **O 1º Termo Aditivo:** O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 30 de Janeiro de 2023, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
- **O 2º Termo Aditivo:** objetiva a alteração contratual no valor de R\$ 555.853,27 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos), nos termos do art. 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R\$ 1.871.826,80 (um milhão, oitocentos e setenta e um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos).
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 03/05/2022;
- **Ordem de serviço - Data de Fim da Obra:** 02/11/2022;
- **Valor Total da Obra:** R\$: 1.315.973,53
ESCOLA – R\$: 663.766,43;
QUADRA – R\$: 652.207,10
ADITIVO – R\$: 555.853,27;
TOTAL – R\$: 1.871.826,80
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 1.779.685,54
- **Percentual total aplicado:** 95,08%
- **Percentual mensal aplicado:** 5,60%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 104.832,57

BM-10 – QUADRA – PERÍODO: 11/01/2023 – 31/01/2023

ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA
CREA-PA 151035882-0