



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

---

(JULHO DE 2023)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA UNIDADE DE ESCOLAR RAIMUNDO PINHEIRO MELO- (RPM).
- **Nome do Contratado:** WJR EMPREENDIMENTOS LTDA;
- **Local de Execução da Obra:** RUA JOSÉ OLEGÁRIO PINHEIRO
- **Origem do Recurso:** FUNDO MANUT. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO;
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-00003– NÚMERO DE CONTRATO – 2022042802;
- A vigência deste Contrato terá início em 28 de Abril de 2022 e o término em 31 de Dezembro de 2022.
- **O 1º Termo Aditivo:** O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 30 de Janeiro de 2023, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
- **O 2º Termo Aditivo:** objetiva a alteração contratual no valor de R\$ 555.853,27 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos), nos termos do art. 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R\$ 1.871.826,80 (um milhão, oitocentos e setenta e um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos).
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 03/05/2022;
- **Ordem de serviço - Data de Fim da Obra:** 02/11/2022;
- **Valor Total da Obra:** R\$: 1.315.973,53  
ESCOLA – R\$: 663.766,43;  
QUADRA – R\$: 652.207,10  
ADITIVO – R\$: 555.853,27;  
TOTAL – R\$: 1.871.826,80
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 1.871.826,72
- **Percentual total aplicado:** 100%
- **Percentual mensal aplicado:** 4,92%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 92.141,18

BM-12 – ESCOLA – PERÍODO: 11/02/2023 – 27/02/2023

---

ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA  
CREA-PA 151035882-0



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

---

(JULHO DE 2023)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS E QUADRA COBERTA NA VILA FLEXEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- **Nome do Contratado:** FENIX LOGISTICA, COMERCIO E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI.
- **Local de Execução da Obra:** COMUNIDADE DA FLEXEIRA – TRACUATEUA/PA.
- **Origem do Recurso:** FUNDO MANUT. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA PUBLICA.
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2022-00001– NÚMERO DE CONTRATO – 2022060601;
- O prazo de vigência do presente Contrato é de 180 (Cento e oitenta) dias.
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 15/06/2022;
- **Ordem de serviço - Data de Fim da Obra:** 11/12/2022;
- **Valor Total da Obra:** R\$: 4.071.862,44  
ESCOLA – R\$: 3.295.135,01  
QUADRA - R\$: 776.727,43  
ADITIVO – R\$: 0,00;  
TOTAL – R\$: 4.071.862,44
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 980.753,15
- **Percentual total aplicado:** 24,09%
- **Percentual mensal aplicado:** 3,25%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$: 132.467,29

BM-06 – ESCOLA – PERÍODO: 11/03/2023 – 20/05/2023

---

ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA  
CREA-PA 151035882-0