



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(NOVEMBRO DE 2022)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA UNIDADE DE ESCOLAR RAIMUNDO PINHEIRO MELO-(RPM).
- **Nome do Contratado:** CBS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI;
- **Local de Execução da Obra:** RUA JOSÉ OLEGÁRIO PINHEIRO
- **Origem do Recurso:** FUNDO MANUT. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO;
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-00003– NÚMERO DE CONTRATO – 2022042802;
- A vigência deste Contrato terá início em 28 de Abril de 2022 e o término em 31 de Dezembro de 2022.
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 03/05/2022;
- **Ordem de serviço - Data de Fim da Obra:** 02/11/2022;
- **Valor Total da Obra:** R\$: 1.315.973,53  
ESCOLA – R\$: 663.766,43;  
QUADRA – R\$: 652.207,10  
ADITIVO – R\$: 0,00;  
TOTAL – R\$: 1.315.973,53
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 968.664,16
- **Percentual total aplicado:** 73,61%
- **Percentual mensal aplicado:** 9,39%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 123.601,42

BM-06 – ESCOLA – PERÍODO: 03/10/2022 – 14/11/2022

**ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA**

CREA-PA 151035882-0

*Tairine Kirna Silveira*

Eng<sup>a</sup> Civil

CREA-PA 151035882-0