




RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(FEVEREIRO DE 2023)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA UNIDADE DE ESCOLAR RAIMUNDO PINHEIRO MELO-(RPM).
- **Nome do Contratado:** WJR EMPREENDIMENTOS LTDA;
- **Local de Execução da Obra:** RUA JOSÉ OLEGÁRIO PINHEIRO
- **Origem do Recurso:** FUNDO MANUT. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO;
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-00003– NÚMERO DE CONTRATO – 2022042802;
- A vigência deste Contrato terá início em 28 de Abril de 2022 e o término em 31 de Dezembro de 2022.
- **O 1º Termo Aditivo:** O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 30 de Janeiro de 2023, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
- **O 2º Termo Aditivo:** objetiva a alteração contratual no valor de R\$ 555.853,27 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos), nos termos do art. 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R\$ 1.871.826,80 (um milhão, oitocentos e setenta e um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos).
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 03/05/2022;
- **Ordem de serviço - Data de Fim da Obra:** 02/11/2022;
- **Valor Total da Obra:** R\$: 1.315.973,53
ESCOLA – R\$: 663.766,43;
QUADRA – R\$: 652.207,10
ADITIVO – R\$: 555.853,27;
TOTAL – R\$: 1.871.826,80
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 1.674.852,97
- **Percentual total aplicado:** 89,48%
- **Percentual mensal aplicado:** 4,82%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 90.309,99

BM-11 – ESCOLA – PERÍODO: 01/02/2023 – 10/02/2023


ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA

CREA-PA 151035882-0

Tayrine Kirna Silveira
Engª Civil
CREA-PA 151035882-0




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 01.612.999/0001-92

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(FEVEREIRO DE 2023)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA UNIDADE DE ESCOLAR RAIMUNDO PINHEIRO MELO-(RPM).
- **Nome do Contratado:** WJR EMPREENDIMENTOS LTDA;
- **Local de Execução da Obra:** RUA JOSÉ OLEGÁRIO PINHEIRO
- **Origem do Recurso:** FUNDO MANUT. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO;
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-00003– NÚMERO DE CONTRATO – 2022042802;
- A vigência deste Contrato terá início em 28 de Abril de 2022 e o término em 31 de Dezembro de 2022.
- **O 1º Termo Aditivo:** O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 30 de Janeiro de 2023, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
- **O 2º Termo Aditivo:** objetiva a alteração contratual no valor de R\$ 555.853,27 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos), nos termos do art. 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R\$ 1.871.826,80 (um milhão, oitocentos e setenta e um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos).
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 03/05/2022;
- **Ordem de serviço - Data de Fim da Obra:** 02/11/2022;
- **Valor Total da Obra:** R\$: 1.315.973,53
ESCOLA – R\$: 663.766,43;
QUADRA – R\$: 652.207,10
ADITIVO – R\$: 555.853,27;
TOTAL – R\$: 1.871.826,80
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 1.584.542,98
- **Percentual total aplicado:** 84,65%
- **Percentual mensal aplicado:** 7,72%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 144.549,10

BM-10 – ESCOLA – PERÍODO: 16/01/2023 – 31/01/2023


ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA
CREA-PA 151035882-0
Tayrine Kirna Silveira
Engª Civil
CREA-PA 151035882-0




RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(FEVEREIRO DE 2023)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA UNIDADE DE ESCOLAR RAIMUNDO PINHEIRO MELO-(RPM).
- **Nome do Contratado:** WJR EMPREENDIMENTOS LTDA;
- **Local de Execução da Obra:** RUA JOSÉ OLEGÁRIO PINHEIRO
- **Origem do Recurso:** FUNDO MANUT. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO;
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-00003 – NÚMERO DE CONTRATO – 2022042802;
- A vigência deste Contrato terá início em 28 de Abril de 2022 e o término em 31 de Dezembro de 2022.
- **O 1º Termo Aditivo:** O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 30 de Janeiro de 2023, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
- **O 2º Termo Aditivo:** objetiva a alteração contratual no valor de R\$ 555.853,27 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos), nos termos do art. 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R\$ 1.871.826,80 (um milhão, oitocentos e setenta e um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos).
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 03/05/2022;
- **Ordem de serviço - Data de Fim da Obra:** 02/11/2022;
- **Valor Total da Obra:** R\$: 1.315.973,53
ESCOLA – R\$: 663.766,43;
QUADRA – R\$: 652.207,10
ADITIVO – R\$: 555.853,27;
TOTAL – R\$: 1.871.826,80
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 1.311.616,83
- **Percentual total aplicado:** 70,07%
- **Percentual mensal aplicado:** 3,36%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 62.945,41

BM-09 – ESCOLA – PERÍODO: 01/01/2023 – 15/01/2023


ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA
CREA-PA 151035882-0
Tayrine Kirna Silveira
Engª Civil
CREA-PA 151035882-0




RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(FEVEREIR DE 2023)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA UNIDADE DE ESCOLAR RAIMUNDO PINHEIRO MELO-(RPM).
- **Nome do Contratado:** WJR EMPREENDIMENTOS LTDA;
- **Local de Execução da Obra:** RUA JOSÉ OLEGÁRIO PINHEIRO
- **Origem do Recurso:** FUNDO MANUT. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO;
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-00003– NÚMERO DE CONTRATO – 2022042802;
- A vigência deste Contrato terá início em 28 de Abril de 2022 e o término em 31 de Dezembro de 2022.
- **O 1º Termo Aditivo:** O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 30 de Janeiro de 2023, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
- **O 2º Termo Aditivo:** objetiva a alteração contratual no valor de R\$ 555.853,27 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos), nos termos do art. 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R\$ 1.871.826,80 (um milhão, oitocentos e setenta e um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos).
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 03/05/2022;
- **Ordem de serviço - Data de Fim da Obra:** 02/11/2022;
- **Valor Total da Obra:** R\$: 1.315.973,53
ESCOLA – R\$: 663.766,43;
QUADRA – R\$: 652.207,10
ADITIVO – R\$: 555.853,27;
TOTAL – R\$: 1.871.826,80
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 1.248.671,42
- **Percentual total aplicado:** 66,71%
- **Percentual mensal aplicado:** 2,38%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 44.539,36

BM-08 – ESCOLA – PERÍODO: 22/12/2022 – 31/12/2022


ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA

CREA-PA 151035882-0

Tayrine Kirna Silveira

Engª Civil

CREA-PA 151035882-0




RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(FEVEREIRO DE 2023)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA UNIDADE DE ESCOLAR RAIMUNDO PINHEIRO MELO- (RPM).
- **Nome do Contratado:** WJR EMPREENDIMENTOS LTDA;
- **Local de Execução da Obra:** RUA JOSÉ OLEGÁRIO PINHEIRO
- **Origem do Recurso:** FUNDO MANUT. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO;
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-00003– NÚMERO DE CONTRATO – 2022042802;
- A vigência deste Contrato terá início em 28 de Abril de 2022 e o término em 31 de Dezembro de 2022.
- **O 1º Termo Aditivo:** O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 30 de Janeiro de 2023, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
- **O 2º Termo Aditivo:** objetiva a alteração contratual no valor de R\$ 555.853,27 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos), nos termos do art. 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R\$ 1.871.826,80 (um milhão, oitocentos e setenta e um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos).
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 03/05/2022;
- **Ordem de serviço - Data de Fim da Obra:** 02/11/2022;
- **Valor Total da Obra:** R\$: 1.315.973,53
ESCOLA – R\$: 663.766,43;
QUADRA – R\$: 652.207,10
ADITIVO – R\$: 555.853,27;
TOTAL – R\$: 1.871.826,80
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 1.439.993,88
- **Percentual total aplicado:** 76,93%
- **Percentual mensal aplicado:** 6,86%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 128.377,05

BM-09 – QUADRA – PERÍODO: 21/12/2022 – 10/01/2023


ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA

CREA-PA 151035882-0

Tayrine Kirna Silveira
Engª Civil
CREA-PA 151035882-0




RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(FEVEREIRO DE 2023)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL BENEDITA ROSA DE MELO (TIA BIBI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- **Nome do Contratado:** WJR EMPREENDIMENTOS LTDA
- **Local de Execução da Obra:** RUA JOSÉ OLEGÁRIO PINHEIRO
- **Origem do Recurso:** FUNDO MANUT. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO;
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-00001 – NÚMERO DE CONTRATO – 2022042801;
- A vigência deste Contrato terá início em 28 de Abril de 2022 e o término em 31 de Dezembro de 2022.
- **O 1º Termo Aditivo:** objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 27 de Fevereiro de 2023, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
- **O 2º Termo Aditivo:** objetiva a alteração contratual no valor de R\$ 391.830,03 (trezentos e noventa e um mil, oitocentos e trinta reais e três centavos), nos termos do art. 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R\$ 1.184.241,57 (um milhão, cento e oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos).
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 03/05/2022;
- **Ordem de serviço - Data de Fim da Obra:** 02/11/2022;
- **Valor Total da Obra:** R\$ 792.411,54
ESCOLA – R\$ 792.411,54;
ADITIVO – R\$ 391.830,03;
TOTAL – R\$ 1.184.241,57
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.083.033,44
- **Percentual total aplicado:** 91,45%
- **Percentual mensal aplicado:** 9,38%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 111.033,89

BM-10 – ESCOLA – PERÍODO: 03/01/2023 – 12/01/2023


ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA
CREA-PA 151035882-0

Tayrine Kirna Silveira
Engª Civil
CREA-PA 151035882-0




RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(FEVEREIRO DE 2023)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL BENEDITA ROSA DE MELO (TIA BIBI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- **Nome do Contratado:** WJR EMPREENDIMENTOS LTDA
- **Local de Execução da Obra:** RUA JOSÉ OLEGÁRIO PINHEIRO
- **Origem do Recurso:** FUNDO MANUT. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO;
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2022-00001 – NÚMERO DE CONTRATO – 2022042801;
- A vigência deste Contrato terá início em 28 de Abril de 2022 e o término em 31 de Dezembro de 2022.
- **O 1º Termo Aditivo:** objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 27 de Fevereiro de 2023, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
- **O 2º Termo Aditivo:** objetiva a alteração contratual no valor de R\$ 391.830,03 (trezentos e noventa e um mil, oitocentos e trinta reais e três centavos), nos termos do art. 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R\$ 1.184.241,57 (um milhão, cento e oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos).
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 03/05/2022;
- **Ordem de serviço - Data de Fim da Obra:** 02/11/2022;
- **Valor Total da Obra:** R\$: 792.411,54
ESCOLA – R\$: 792.411,54;
ADITIVO – R\$: 391.830,03;
TOTAL – R\$: 1.184.241,57
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 1.184.241,47
- **Percentual total aplicado:** 100,00%
- **Percentual mensal aplicado:** 8,55%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 101.208,03

BM-11 – ESCOLA – PERÍODO: 13/01/2023 – 25/01/2023


ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA
CREA-PA 151035882-0
Tayrine Kirna Silveira
Engª Civil
CREA-PA 151035882-0