



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 01.612.999/0001-92

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(FEVEREIRO DE 2022)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA e DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA GORAYEB;
- **Nome do Contratado:** FENIX LOGISTICA, COMERCIO E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI;
- **Local de Execução da Obra:** RUA SÃO SEBASTIÃO – TRACUATEUA/PA;
- **Origem do Recurso:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO;
- **Número do Processo Licitatório:** 02/2021-00003 – NÚMERO DE CONTRATO – 2021082401;
- A vigência deste Contrato tem início em 24 de Agosto de 2021 e o término em 24 de Agosto de 2022.
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 30/08/2021;
- **Ordem de serviço - Data de Fim da Obra:** 26/02/2022;
- **Valor Total da Obra:** R\$: 1.014.914,61
ESCOLA – R\$: 374.100,50
QUADRA – R\$: 304.450,10
TOTAL – R\$: 678.550,60
ADITIVO – R\$: 336.364,01;
TOTAL GERAL – R\$: 1.014.914,61
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 378.945,66
- **Percentual total aplicado:** 37,34%
- **Percentual mensal aplicado:** 20,39%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 206.967,75

BM-03 – ESCOLA – PERÍODO: 30/12/2021 – 04/02/2022

ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA

CREA-PA 151035882-0

Tayrine Kirna Silveira

Eng^a Civil

CREA-PA 151035882-0



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 01.612.999/0001-92

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(FEVEREIRO DE 2022)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA COM A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LEVINA DE OLIVEIRA REIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- **Nome do Contratado:** CBS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI;
- **Local de Execução da Obra:** RUA JOSELINO MONTEIRO
- **Origem do Recurso:** FUNDO MANUT. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO;
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2021-00005– NÚMERO DE CONTRATO – 2021121402;
- A vigência deste Contrato terá início em 14 de Dezembro de 2021 e o término em 14 de Dezembro de 2022.
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 14/12/2021;
- **Ordem de Serviço - Data de Fim da Obra:** 14/12/2022;
- **Valor Total da Obra:** R\$: 719.156,57
ESCOLA – R\$: 575.504,03;
ADITIVO – R\$: 143.652,54;
TOTAL – R\$: 719.156,57
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 154.185,82
- **Percentual total aplicado:** 21,44%
- **Percentual mensal aplicado:** 12,74%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 91.592,96

BM-02 – ESCOLA – PERÍODO: 14/01/2022 – 14/02/2022

ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA

CREA-PA 151035882-0

Tayrine Kirna Silveira

Eng^a Civil

CREA-PA 151035882-0



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 01.612.999/0001-92

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(FEVEREIRO DE 2022)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA COM A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LEVINA DE OLIVEIRA REIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- **Nome do Contratado:** CBS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI;
- **Local de Execução da Obra:** RUA JOSELINO MONTEIRO
- **Origem do Recurso:** FUNDO MANUT. E VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO;
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2021-00005– NÚMERO DE CONTRATO – 2021121402;
- A vigência deste Contrato terá início em 14 de Dezembro de 2021 e o término em 14 de Dezembro de 2022.
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 14/12/2021;
- **Ordem de Serviço - Data de Fim da Obra:** 14/12/2022;
- **Valor Total da Obra:** R\$: 719.156,57
ESCOLA – R\$: 575.504,03;
ADITIVO – R\$: 143.652,54;
TOTAL – R\$: 719.156,57
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 293.417,80
- **Percentual total aplicado:** 40,80%
- **Percentual mensal aplicado:** 19,36%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 139.231,98

BM-03 – ESCOLA – PERÍODO: 15/02/2022 – 28/02/2022

ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA

CREA-PA 151035882-0

Tairine Kirna Silveira

Eng^a Civil

CREA-PA 151035882-0