



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

---

(DEZEMBRO DE 2023)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA E. E. E. M CORONEL PINHEIRO JUNIOR, NO MUNICÍPIO DE TRACUATEUA/PA.
- **Nome do Contratado:** D & N ENGENHARIA LTDA
- **Local de Execução da Obra:** RUA JOSÉ OLEGARIO PINHEIRO – TRACUATEUA/PA.
- **Origem do Recurso:** Convênio com a SEDUC
- **Modalidade de Licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA PUBLICA Tipo Menor preço global.
- **Número do Processo Licitatório:** 3/2022-00005-PMT – NÚMERO DE CONTRATO – 2023062701;
- **O prazo de vigência** do presente Contrato é 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias.
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 30/06/2023;
- **Ordem de serviço - Data de Fim da Obra:** 210 (duzentos e dez) dias.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 10.291.482,14 (dez milhões duzentos e noventa e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos).

ADITIVO – R\$: 0,00;

TOTAL – R\$: 10.291.482,14

- **Valor Total Aplicado:** R\$: 1.740.689,82
- **Percentual total aplicado:** 16,91%
- **Percentual mensal aplicado:** 16,91%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$: 1.740.689,82

BM-01 – ESCOLA – PERÍODO: 27/06/2023 - 07/11/2023

---

**ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA**  
CREA-PA 151035882-0