



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
CNPJ: 01.612.999/0001-92



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MAIO DE 2020

OBJETO DO PROJETO	NOME DO CONTRATADO OU SERVIDOR RESPONSÁVEL	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DOS RECURSOS	TERMO DE COMPROMISSO /ID/Nº DO PROCESSO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	DATA DE INÍCIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE	SALDO ATUAL	OBS
COBERTURA DE QUADRA ESCOLA	CONTRATADA: FISCAL: ENG. JOSÉ GERALDO ALVES DA SILVA	EMEF BAIRRO: NAZARÉ	FNDE	TC: PAC2 09513/2014 ID: 26314 NP:23400001087201277	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	CONCLUÍDA COM INCONFORMIDADES
CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA-ESCOLA 001-CRECHE PADRÃO TIPO B	CONTRATADA: FISCAL: ENG. JOSÉ GERALDO ALVES DA SILVA	RUA OLEGÁRIO PINHEIRO, 200 BAIRRO: NAZARÉ	FNDE	TC: PAC2 ID: 24857 NP:	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	03/09/2012	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	100%	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	CONCLUÍDA, COM PENDÊNCIAS
CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA-ESCOLA 002-CRECHE PADRÃO TIPO C	CONTRATADA: FISCAL: ENG. JOSÉ GERALDO ALVES DA SILVA	BAIRRO: NOVA ESPERANÇA	FNDE	TC: PAC2 202837/2012 ID: 24858 NP: 23400000394201231	TOMADA DE PREÇO	TP:2/2012-00003 CONTRAT O:20120077	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	52,24%	NÃO INFORMADO	26.350,61	INACABADA
CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA-ESCOLA 003-CRECHE PADRÃO TIPO C	CONTRATADA: FISCAL: ENG. JOSÉ GERALDO ALVES DA SILVA	COMUNIDADE DE VILA FÁTIMA	FNDE	TC: PAC2 202837/2012 ID: 24859 NP: 23400000394201231	TOMADA DE PREÇO	TP:2/2012-00003 CONTRAT O:20120077	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	28,38%	NÃO INFORMADO	26.350,61	INACABADA
CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA ARRAIAL SÃO JOÃO	CONTRATADA: FISCAL: ENG. JOSÉ GERALDO ALVES DA SILVA	COMUNIDADE DE ARRAIAL DE SÃO JOÃO	FNDE	ID: 1002868	CONCORRÊNCIA	CONC: 0002/2014-CONTRAT O:20142271	06/07/2014	NÃO INFORMADO	R\$ 941.871,13	NÃO INFORMADO	57,47%	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	CONCLUÍDA COM NECESSIDADE DE AJUSTES


Tayrine Arina Silveira
Eng^a Civil
CREA-PA 151035882-0



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
CNPJ: 01.612.999/0001-92



CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA EM VILA FÁTIMA	CONTRATADA: FISCAL: ENG. JOSÉ GERALDO ALVES DA SILVA	COMUNIDADE DE VILA FÁTIMA	FNDE	TC: PAR 17552 ID: 1002869 NP:	CONCORRÊNCIA	CONC: 0002/2014- CONTRATO: 20142271	06/07/2014	NÃO INFORMADO	R\$ 1.020.427,15	NÃO INFORMADO	25,5%	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA EM CAJUEIRO/BOA ESPERANÇA	CONTRATADA: FISCAL: ENG. JOSÉ GERALDO ALVES DA SILVA	COMUNIDADE DE CAJUEIRO/BOA ESPERANÇA	FNDE	TC: PAR 17551/2013 ID: 1006332 NP: 23400012289201325	CONCORRÊNCIA	CONC: 0001/2014- CONTRATO: 20142270	12/05/2014	NÃO INFORMADO	R\$ 1.021.279,00	NÃO INFORMADO	13,23%	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	INACABADA
CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA EM SANTA MARIA	CONTRATADA: FISCAL: ENG. JOSÉ GERALDO ALVES DA SILVA	COMUNIDADE DE SANTA MARIA	FNDE	TC: PAR 22338 ID: 1009836 NP: 23400016953201313	CONCORRÊNCIA	CONC: 0001/2015- CONTRATO: 20150624	04/11/2015	NÃO INFORMADO	R\$ 1.016.499,98	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	INACABADA
CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA EM MANOEL DOS SANTOS	CONTRATADA: FISCAL: ENG. JOSÉ GERALDO ALVES DA SILVA	COMUNIDADE DE MANOEL DOS SANTOS	FNDE	TC: PAR 22338 ID: 1009837 NP: 23400016953201313	CONCORRÊNCIA	CONC: 0001/2015- 11010001 CONTRATO: 20150624	03/11/2015	NÃO INFORMADO	R\$ 1.016.499,98	NÃO INFORMADO	2,14%	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	INACABADA
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO	CONTRATADA: FISCAL: ENG. JOSÉ GERALDO ALVES DA SILVA	COMUNIDADE DE DA VILA SOCORRO	FNDE	TC: ID: 1014805 NP:	TOMADA DE PREÇO	TP: 2/2014-016 CONTRATO: 20142462	02/09/2014	NÃO INFORMADO	R\$ 505.185,73	NÃO INFORMADO	26,93%	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA EM BOM GOSTO	CONTRATADA: FISCAL: ENG. JOSÉ GERALDO ALVES DA SILVA	COMUNIDADE DE DO BOM GOSTO	FNDE	TC: ID: 1018601 NP:	TOMADA DE PREÇO	TP: 2/2014-016 CONTRATO: 20142462	16/06/2015	NÃO INFORMADO	R\$ 216.711,70	NÃO INFORMADO	52,77%	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	EM EXECUÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA FLEXEIRA	CONTRATADA: FISCAL: ARQ. JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	COMUNIDADE DE DA FLEXEIRA	EMENDA PARLAMENTAR 26800002-	PROPOSTA Nº 11739.5900001/13-024	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	R\$: 80.000,00	R\$: 64.000,00	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	PARALIZADA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
CNPJ: 01.612.999/0001-92



			DEP. JOÃO DUDIMAR DE AZEVEDO PAXIÚBA												
CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA EM BOM GOSTO	CONTRATADA: FISCAL: ENG. JOSÉ GERALDO ALVES DA SILVA	COMUNIDADE DO BOM GOSTO	FNDE	TC: ID: 1018601 NP:	TOMADA DE PREÇO	TP: 2/2014-016 CONTRATO: 20142462	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	EM EXECUÇÃO
REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONTRATADA: FISCAL: ARQ. JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	COMUNIDADE DE MANOEL DOS SANTOS	EMENDA PARLAMENTAR 26810009-LUIZ OTÁVIO	PROPOSTA Nº 11739.5900001/15-008	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	R\$: 112.372,32	R\$: 112.372,32	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	PARALIZADA
CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA EM BOM GOSTO	CONTRATADA: FISCAL: ENG. JOSÉ GERALDO ALVES DA SILVA	COMUNIDADE DO BOM GOSTO	FNDE	TC: ID: 1018601 NP:	TOMADA DE PREÇO	TP: 2/2014-016 CONTRATO: 20142462	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	EM EXECUÇÃO
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONTRATADA: FISCAL: ARQ. JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	SANTA TEREZA – MEIO RURAL DO MUNICÍPIO	EMENDA PARLAMENTAR 81001888 – PMDB SIMONE MORGADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	R\$: 99.868,12	R\$: 19.973,62	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	PARALIZADA
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA	CONTRATADA: FISCAL: ARQ. JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	VILA SOCORRO – MEIO RURAL DO MUNICÍPIO	PROGRAMA A ATENÇÃO BÁSICA	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	R\$: 265.161,00	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	EM ABERTO
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE – VILA FÁTIMA	CONTRATADA: FISCAL: ARQ. JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	VILA FÁTIMA – MEIO RURAL DO MUNICÍPIO	EMENDA PROGRAMA A ATENÇÃO BÁSICA.	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	R\$: 360.000,00	R\$: 144.000,00	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	EM EXECUÇÃO E CONCLUSÃO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
CNPJ: 01.612.999/0001-92



REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONTRATADA: FISCAL: ARQ. JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	FLEXEIRA – MEIO RURAL DO MUNICIPIO	EMENDA Nº: 26810009 – PMDB DEP. LUIZ OTAVIO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	R\$: 148.748,91	R\$: 29.749,78	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	EM AÇÃO PREPARATÓRIA
CONCLUSÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MARIO NOGUEIRA DE SOUSA.	CONTRATADA: FISCAL: ENG. JOSÉ GERALDO ALVES DA SILVA	SEDE DO MUNICIPIO DE TRACUATEUA/PA	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	CONVITE	1/2018 - 001	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	R\$:108.015,82	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS	CONTRATADA: FISCAL: ARQ. JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	BAIRRO CENTRO – SEDE DO MUNICIPIO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	TOMADA DE PREÇO – MENOR PREÇO	2/2014 - 004	20/06/2014	31/12/2014	R\$: 1.498.711,13	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL DOS SANTOS	CONTRATADA: FISCAL: ENG. JOSÉ GERALDO ALVES DA SILVA	MEIO RURAL – COMUNIDADE DE MANOEL DOS SANTOS	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	CONVITE – MENOR PREÇO	1/2015 - 180802	01/09/2012	31/12/2015	R\$: 54.072,90	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA LOCALIDADE VILA FATIMA	CONTRATADA: FISCAL: ENG. JOSÉ GERALDO ALVES DA SILVA	MEIO RURAL – VILA FATIMA	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	TOMADA DE PREÇO – MENOR PREÇO	2/2015 – 006 – CPL/PMT	23/06/2014	31/12/2014 PROROGADO: 31/12/2015	R\$: 171.200,00	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
CONSTRUÇÃO DO NOVO ESPAÇO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO BOM GOSTO	CONTRATADA: FISCAL: ENG. JOSÉ GERALDO ALVES DA SILVA	MEIO RURAL – COMUNIDADE DO BOM GOSTO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	TOMADA DE PREÇO – MENOR PREÇO	001/2015	15/04/2015	31/12/2015	R\$: 216.711,70	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
CNPJ: 01.612.999/0001-92



PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE TRACUATEUA/PA	CONTRATADA: CONSTRUTORA J NEY LTDA – EPP. FISCAL: ARQ. JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	BAIRRO NOVA ESPERANÇA, SEDE DO MUNICÍPIO	FEDERAL, CONVÊNIO Nº: 0253/2017	NÃO INFORMADO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA – MENOR PREÇO.	3201800 1/2018	04/07/2018	OBRA PARALIZADA	R\$: 1.649.959,75	R\$: 667.017,25	40,43%	NÃO INFORMADO	R\$: 982.942,50	OBRA PARALIZADA
PROJETO DA REFORMA DO PFS - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA LOCALIDADE DA FLEXEIRA.	N.W.B. RIBEIRO EIRELI FISCAL: ARQ. JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	LOCALIDADE DE FLEXEIRA, MEIO RURAL DE TRACUATEUA/PA	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE Nº: 11739.5900 01/15-005	NÃO INFORMADO	TOMADA DE PREÇO – MENOR PREÇO	0022018/2018	24/10/2018	OBRA PARALIZADA	R\$: 158.318,47	R\$: 0,00	0%	R\$: 0,00	R\$: 158.318,47	OBRA PARALIZADA
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE CEGONHA DO MUNICÍPIO DE TRACUATEUA/PA.	VLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	AVENIDA BRAGANÇA, S/N SEDE DO MUNICÍPIO DE TRACUATEUA/PA	PRÓPRIO E FEDERAL MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 11739.5900 001/14	NÃO INFORMADO	TOMADA DE PREÇO – MENOR PREÇO	004/2018	31/01/2019	OBRA PARALIZADA	R\$: 201.299,58	R\$: 116.759,27	58%	NÃO INFORMADO	R\$: 84.540,31	OBRA PARALIZADA
PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO COM BLOKRET	SERVIDOR (A): ENG. (A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA	SEDE DO MUNICÍPIO DE TRACUATEUA.	PRÓPRIO ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO.	NÃO INFORMADO	EXECUÇÃO DIRETA	NÃO INFORMADO	29/10/2019	29/04/2020	R\$: 339.030,81	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	EM ANDAMENTO
PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO COM BLOKRET	SERVIDOR (A): ENG. (A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA	VILA FÁTIMA – MEIO RURAL DO MUNICÍPIO	PRÓPRIO ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO.	NÃO INFORMADO	EXECUÇÃO DIRETA	NÃO INFORMADO	29/10/2019	29/04/2020	R\$: 227.172,78	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	EM ANDAMENTO




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
CNPJ: 01.612.999/0001-92



RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS COM CBUQ (OPERAÇÃO TAPA BURACO) DO MUNICIPIO TRACUATEUA/PA	M & W PINHEIRO ASFOLTO LTDA. CNPJ: 24.818.905/0001-31	RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TRACUATEUA - PA	PRÓPRIO ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO.	PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 03022020-1	DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 7/20201102 01 COMPRA DIRETA.	PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 03022020-1	17/02/2020	22/02/2020	R\$: 32.999,33	R\$: 32.999,33	100%	0%	R\$: 0,00	CONCLUIDA
---	--	--	------------------------------------	---	---	---	------------	------------	----------------	----------------	------	----	-----------	-----------

OBS: HÁ NÃO INFORMAÇÕES DOS DEMAIS CAMPOS ACIMA, ACONTECE PELO FATO DOS DOCUMENTOS TEREM SIDO LEVADOS PELO M.P – MINISTERIO PÚBLICO/GAECO.


Tayrine Kirna Silveira
Eng. Civil
CREA-PA 15.140.770-1

