



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  
CNPJ: 01.612.999/0001-92

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(DEZEMBRO DE 2021)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA e DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA GORAYEB;
- **Nome do Contratado:** FENIX LOGISTICA, COMERCIO E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI;
- **Local de Execução da Obra:** RUA SÃO SEBASTIÃO – TRACUATEUA/PA;
- **Origem do Recurso:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO;
- **Número do Processo Licitatório:** 02/2021-00003 – NÚMERO DE CONTRATO – 2021082401;
- A vigência deste Contrato tem início em 24 de Agosto de 2021 e o término em 24 de Agosto de 2022.
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 30/08/2021;
- **Ordem de serviço - Data de Fim da Obra:** 26/02/2022;
- **Valor Total da Obra:** R\$: 1.014.914,61  
ESCOLA – R\$: 374.100,50  
QUADRA – R\$: 304.450,10  
TOTAL – R\$: 678.550,60  
ADITIVO – R\$: 336.364,01;  
TOTAL GERAL – R\$: 1.014.914,61
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 171.977,91
- **Percentual total aplicado:** 16,95%
- **Percentual mensal aplicado:** 10,01%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 101.554,27

BM-02 – ESCOLA – PERÍODO: 11/11/2021 – 29/12/2021

ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA  
CREA-PA 151035882-0

Tayrine Kirna Silveira  
Eng<sup>a</sup> Civil  
CREA-PA 151035882-0