ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 01.612.999/0001-92

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(NOVEMBRO DE 2021)

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA e DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA GORAYEB;
- **Nome do Contratado:** FENIX LOGISTICA, COMERCIO E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI;
- **Local de Execução da Obra:** RUA SÃO SEBASTIÃO – TRACUATEUA/PA;
- **Origem do Recurso:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO;
- **Número do Processo Licitatório:** 02/2021-00003 – NÚMERO DE CONTRATO – 2021082401;
- A vigência deste Contrato tem início em 24 de Agosto de 2021 e o término em 24 de Agosto de 2022.
- **Ordem de serviço - Data de Início da Obra:** 30/08/2021;
- **Ordem de serviço - Data de Fim da Obra:** 26/02/2022;
- **Valor Total da Obra:** R$: 1.014.914,61

ESCOLA – R$: 374.100,50
QUADRA – R$: 304.450,10
TOTAL – R$: 678.550,60
ADITIVO – R$: 336.364,01;
TOTAL GERAL – R$: 1.014.914,61

- **Valor Total Aplicado:** R$: 70.423,64;
- **Percentual total aplicado:** 6,94%
- **Percentual mensal aplicado:** 6,94%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R$ 70.423,64

BM-01 – ESCOLA – PERIODO: 30/08/2021 – 10/11/2021

ENG(A). TAYRINE KIRNA SILVEIRA
CREA-PA 151035882-0

Tayrine Kirna Silveira
Engª Civil
CREA-PA 151035882-0